

2023 йил 6 ойи давомида Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги МАЪЛУМОТ

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Режалаштирилган маблағ		Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм)	Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%)	Дастурга киритиш учун асос
					Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм)				
1	Термиз шаҳар "Эски шаҳар" маҳалласидаги вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази худудида "Тиббиёт кластери" биносини қуриш	2022-2023 йй		300	56 195.5		15 148.14	18 285.65	27.0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
2	Жарқўрғон тумани "Қораёнтоқ" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви учун мактаб биноси қуриш	2022-2023 йй		330/1 спорт зал	6 254.73		5 485.65	7 004.06	87.7%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
3	Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви учун мактаб биноси қуриш	2022-2023 йй		330/1 спорт зал	5 848.95		3 076.79	6 795.77	52.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
4	Ангор тумани "Катта қум" МФЙдаги 33-сонли мактабни реконструкция қилиш (264 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		264	2 929.22		1 632.74	1 113.96	55.7%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
5	Бандихон тумани "Ўрғилсой" МФЙдаги 24-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш ҳамда мавжуд 150 ўқувчи ўринли бинони мукамал таъмирлаш)	2023 й		330	3 510.00		1 496.05	2 746.96	42.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
6	Бойсун тумани "Ширинобод" МФЙдаги 33-сонли мактабни реконструкция қилиш (360 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		360	4 320.40		1 755.63	1 368.07	40.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
7	Бойсун тумани "Юқори Мачай" МФЙдаги 46-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 051.83	2 084.96	48.7%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
8	Бойсун тумани "Дуоба" МФЙдаги 58-сонли мактабни реконструкция қилиш (80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		80	960.00		537.51	626.54	56.0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
9	Денов тумани "Дашти чинор" МФЙдаги 94-сонли мактабни реконструкция қилиш (300 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		300	3 419.08		1 490.51	1 444.39	43.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Режалаштирилган маблағ		Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм)	Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%)	Дастурга киритиш учун асос
					Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм)				
10	Денов тумани "Кукубулоқ" МФЙдаги 58-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		210	2 259.20		1 376.38	1 039.22	60.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
11	Денов тумани "Зиёкор" МФЙдаги 29-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		694.54	1 571.92	32.2%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
12	Денов тумани "Янгиқашлоқ" МФЙдаги 72-сонли мактабни реконструкция қилиш (330 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		330	3 043.46		1 020.95	2 207.02	33.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
13	Жарқурғон тумани "Мингчинор" МФЙдаги 52-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 388.63	1 186.76	64.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
14	Қизириқ тумани "Гулзор" МФЙдаги 11-сонли мактабни реконструкция қилиш (140 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		140	1 680.00		1 079.55	1 286.64	64.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
15	Қизириқ тумани "Кармаки" МФЙдаги 33-сонли мактабни реконструкция қилиш (80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		80	960.00		868.15	909.63	90.4%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
16	Қумқўрғон тумани "Ари қочган" МФЙдаги 40-сонли мактабни реконструкция қилиш (300 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		300	3 600.00		1 970.24	2 014.09	54.7%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
17	Қумқўрғон тумани "Хўжамулки" МФЙдаги 78-сонли мактабни реконструкция қилиш (120 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		120	1 394.24		943.90	786.68	67.7%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
18	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙдаги 31-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 250.53	927.54	57.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
19	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙдаги 79-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 387.06	1 550.43	64.2%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Режалаштирилган маблағ		Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм)	Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%)	Дастурга киритиш учун асос
					Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм)				
20	Қумқўрғон тумани "Азларсой" МФЙдаги 86-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 464.06	1 448.16	67.8%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
21	Қумқўрғон тумани "Дўстлик" МФЙдаги 3-сонли мактабни реконструкция қилиш (420 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		420	4 040.00		1 417.50	1 478.41	35.1%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
22	Музработ тумани "Нурли хаёт" МФЙдаги 4-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 304.75	817.78	60.4%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
23	Музработ тумани "Дарбанд" МФЙдаги 6-сонли мактабни реконструкция қилиш (180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		180	2 160.00		1 253.26	811.64	58.0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
24	Олтинсой тумани "Мингчинор" МФЙдаги 62-сонли мактабни реконструкция қилиш (240 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		240	2 880.00		1 471.83	1 809.57	51.1%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
25	Сариосиё тумани "Шохкишлоқ" МФЙдаги 31-сонли мактабни реконструкция қилиш (80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		80	960.00		930.58	1 345.43	96.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
26	Сариосиё тумани "Шарофобод" МФЙдаги 23-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		210	2 520.00		1 112.90	1 087.60	44.2%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
27	Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙдаги 22-сонли мактабни реконструкция қилиш (310 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		310	2 944.26		1 238.80	1 573.44	42.1%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
28	Узун тумани "Гулистон" МФЙдаги 58-сонли мактабни реконструкция қилиш (140 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		140	1 680.00		1 050.09	1 593.59	62.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
29	Шеробод тумани "Чағатой" МФЙдаги 2-сонли мактабни реконструкция қилиш (540 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		540	5 599.60		2 735.13	1 895.78	48.8%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

T/p	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Режалаштирилган маблағ		Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм)	Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%)	Дастурга киритиш учун асос
					Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм)				
30	Шеробод тумани "Гулистон" МФЙдаги 28-сонли мактабни реконструкция қилиш (330 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		330	2 952.68		1 342.53	1 535.20	45.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
31	Шеробод тумани "Хакимобод" МФЙдаги 30-сонли мактабни реконструкция қилиш (240 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		240	2 545.47		1 677.66	1 365.92	65.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
32	Шеробод тумани "Янгишахар" МФЙдаги 45-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		210	2 280.48		760.69	566.13	33.4%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
33	Шеробод тумани "Катта қўл" МФЙдаги 35-сонли мактабни реконструкция қилиш (210 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		210	2 221.25		743.04	1 573.53	33.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
34	Шўрчи тумани "Жарқишлоқ" МФЙдаги 122-сонли махсус мактаб интернатини реконструкция қилиш (150 ўринли ошхона ва 200 ўринли ётоқхона биноларини қўшимча қуриш)	2023 й		150/200	4 200.00		3 908.87	3 830.99	93.1%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
35	Шўрчи тумани "Жарқишлоқ" МФЙдаги 125-сонли махсус мактаб интернатини реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва 12х24 м хажмдаги спортзал биноларини қўшимча қуриш)	2023 й		120/ 1 спорт зал	3 440.00		1 956.60	1 415.62	56.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
36	Шўрчи тумани "Бахшитепа" МФЙдаги 17-сонли мактабни реконструкция қилиш (300 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино қуриш)	2023 й		300	3 569.82		1 690.48	1 499.53	47.4%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
37	Кумқургон тумани "Элобод" МФЙда МТТ қуриш (120 уринли янги бино қуриш)	2023 й		120	4 628.11		1 855.14	651.38	40.1%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
38	Узун тумани "Файзова" МФЙда МТТ қуриш (150 уринли янги бино қуриш)	2023 й		150	6 133.80		2 138.11	2 534.10	34.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
39	Жарқургон тумани "Кораёнтот" МФЙда МТТ қуриш (180 уринли янги бино қуриш) (Узбекистон массив)	2023 й		180	6 674.53		2 692.69	2 405.74	40.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Режалаштирилган маблағ		Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм)	Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%)	Дастурга киритиш учун асос
					Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм)				
40	Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙда МТТ куриш (180 уринли янги бино куриш) (Ўзбекистон массив)	2023 й		180	6 501.72		2 897.07	2 036.55	44.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
41	Шурчи тумани "Элбаён" МФЙдаги 15-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		90	3 150.00		1 615.93	1 934.13	51.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
42	Ангор тумани "Дехкониттифок" МФЙда фаолият юритмаётган 18-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		90	3 150.00		2 307.50	2 084.37	73.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
43	Узун тумани "Тожиқобод" МФЙда фаолият юритмаётган 26-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		120	4 200.00		1 578.81	1 402.61	37.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
44	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙдаги 10-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		120	3 780.00		1 733.65	1 229.01	45.9%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
45	Денов тумани "Октом" МФЙдаги 29-сонли МТТни реконструкция қилиш (60 уринли қушимча бино куриш ва 60 уринли бино реконструкцияси)	2023 йил		120	4 149.84		2 002.87	2 184.93	48.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
46	Олтинсой тумани "Гулобод" МФЙдаги 11-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		120	3 850.00		2 020.57	1 292.06	52.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
47	Кумқургон тумани "Дустлик" МФЙдаги 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		120	3 850.00		32.62	32.62	0.8%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
48	Термиз шаҳри "Саховат" МФЙдаги 30-сонли МТТни реконструкция қилиш (150 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		150	5 250.00		2 495.70	1 967.75	47.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
49	Кумқургон тумани "Галаба" МФЙдаги 19-сонли МТТни реконструкция қилиш (150 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		150	4 362.00		2 347.55	1 165.94	53.8%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
50	Бойсун тумани "Оби" МФЙдаги 8-сонли МТТни реконструкция қилиш (150 уринли қушимча бино куриш)	2023 йил		150	5 250.00		2 022.87	1 744.28	38.5%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Режалаштирилган маблағ		Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм)	Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%)	Дастурга киритиш учун асос
					Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм)				
51	Сариосиё тумани "Буйрапушт" МФЙдаги 19-сонли МТТни реконструкция қилиш (120 уринли қушимча бино қуриш)	2023 йил		120	4 200.00		1 848.13	1 886.36	44.0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
52	Шурчи тумани "Ободон" МФЙдаги 38-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино қуриш)	2023 йил		90	2 800.10		2 164.75	2 028.42	77.3%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
53	Денов тумани "Элобод" МФЙдаги 38-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино қуриш)	2023 йил		90	3 150.00		1 639.09	1 759.38	52.0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
54	Жарқургон тумани "Порлок юлдуз" МФЙдаги 46-сонли МТТ (буш бино)ни реконструкция қилиш (150 уринли қушимча бино қуриш)	2023 йил		150	5 250.00		3 081.50	3 086.85	58.7%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
55	Шеробод тумани "Бахор" МФЙдаги 11-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 уринли қушимча бино қуриш)	2023 йил		90	3 150.00		1 951.49	1 322.15	62.0%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан
56	Шурчи тумани "Яккабоғ" МФЙдаги 20-сонли МТТни реконструкция қилиш (150 уринли қушимча бино қуриш)	2023 йил		150	5 250.00		2 077.70	803.12	39.6%	2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-465-сонли қарорига асосан